



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: ITACAMBIRA-MG		VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: R\$ 2.317.974,97						DATA: 14/09/2023	
OBRA: CONSTRUÇÃO UBS TIPO I/A - STEEL FRAME		LOCAL: RUA GRÃO, N°10, CENTRO						PRAZO DA OBRA: 06 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,98%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	96.684,10	48.342,05	48.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESTRUTURAS METÁLICAS	Físico %	56,55%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%		
		Financeiro	1.375.207,51	0,00	687.603,76	687.603,76	0,00	0,00	0,00
3	ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	0,15%	5,00%	20,00%	35,00%	40,00%		
		Financeiro	3.531,15	176,56	706,23	1.235,90	1.412,46		0,00
4	COBERTURAS	Físico %	2,47%		0,00%	100,00%		0,00%	0,00%
		Financeiro	59.947,73	0,00	0,00	59.947,73	0,00	0,00	0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	Físico %	0,75%		0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		Financeiro	18.147,05	0,00	0,00	5.444,12	5.444,12	7.258,82	0,00
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	3,76%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	91.344,83	0,00	9.134,48	9.134,48	18.268,97	27.403,45	27.403,45
7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Físico %	0,17%			0,00%			100,00%
		Financeiro	4.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,96
8	DRENAGEM	Físico %	0,76%		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	18.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.361,04	0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,31%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		Financeiro	129.098,72	0,00	0,00	12.909,87	51.639,49	51.639,49	12.909,87
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	1,03%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
		Financeiro	25.157,20	0,00	0,00	2.515,72	10.062,88	10.062,88	2.515,72
11	CFTV E SONORIZAÇÃO	Físico %	0,19%		0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%
		Financeiro	4.543,58	0,00	0,00	0,00	454,36	1.817,43	2.271,79
12	SPDA	Físico %	1,55%		0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%
		Financeiro	37.662,14	0,00	0,00	0,00	3.766,21	15.064,86	18.831,07
13	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,07%		0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%
		Financeiro	1.800,77	0,00	0,00	0,00	180,08	360,15	1.260,54
14	ESQUADRIA DE MADEIRA	Físico %	2,03%				40,00%	60,00%	0,00%
		Financeiro	49.467,36	0,00	0,00	0,00	19.786,94	29.680,42	0,00
15	ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO	Físico %	1,31%				40,00%	60,00%	0,00%
		Financeiro	31.807,57	0,00	0,00	0,00	12.723,03	19.084,54	0,00
16	ESQUADRIA METÁLICA	Físico %	1,12%					50,00%	50,00%
		Financeiro	27.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,06	13.662,06
17	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	Físico %	1,60%			20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
		Financeiro	38.939,63	0,00	0,00	7.787,93	15.575,85	15.575,85	0,00
18	PISOS	Físico %	4,04%	25,00%		15,00%	30,00%	30,00%	0,00%
		Financeiro	98.254,81	24.563,70	0,00	14.738,22	29.476,44	29.476,44	0,00
19	ESPELHOS	Físico %	0,10%						100,00%
		Financeiro	2.320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,48
20	PINTURA INTERNA / EXTERNA	Físico %	4,52%					50,00%	50,00%
		Financeiro	109.908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54.954,06	54.954,06
21	BANCADA	Físico %	0,54%				100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	13.239,13	0,00	0,00	0,00	13.239,13	0,00	0,00
22	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,26%						100,00%
		Financeiro	6.298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,37
23	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	0,36%			0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
		Financeiro	8.703,18	0,00	0,00	0,00	1.740,64	2.610,95	4.351,59
24	LIMPEZA GERAL	Físico %	0,36%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%
		Financeiro	8.866,99	886,70	886,70	886,70	886,70	1.773,40	3.546,80
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,85%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	69.275,31	3.463,77	6.927,53	13.855,06	17.318,83	13.855,06	13.855,06
26	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Físico %	4,18%	90,00%	10,00%				
		Financeiro	101.762,50	91.586,25	10.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		Físico %	<b>100,00%</b>	<b>6,95%</b>	<b>31,41%</b>	<b>33,56%</b>	<b>8,31%</b>	<b>12,86%</b>	<b>6,92%</b>
		Financeiro R\$	<b>2.431.831,34</b>	<b>169.019,02</b>	<b>763.777,00</b>	<b>816.059,49</b>	<b>201.976,12</b>	<b>312.640,90</b>	<b>168.358,81</b>
		Acumulado R\$	<b>2.431.831,34</b>	<b>169.019,02</b>	<b>932.796,02</b>	<b>1.748.855,51</b>	<b>1.950.831,63</b>	<b>2.263.472,53</b>	<b>2.431.831,34</b>

Itacambira, 14 de setembro de 2023.

Jonas Cezar Pereira  
Eng.º Civil - CREA: 211570/D

Geraldo Moisés de Souza  
Prefeito Municipal de Itacambira