

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESCOLA : ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO										
MUNICÍPIO / DISTRITO: ITACAMBIRA/MG										ENDEREÇO: RUA GRAO M
SERVIÇOS: Construção de quadra coberta										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.399,06	2,19%	100,00%	12.399,06				
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	6.968,94	1,23%	5,00%	348,45	65,00%	4.529,81	30,00%	2.090,68
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	46.524,29	56.564,24	10,01%	7,00%	3.959,50	30,00%	16.969,27	63,00%	35.635,47
5	SUPERESTRUTURA	26.056,12	31.679,03	5,61%						
6	ALVENARIA	12.532,94	15.237,54	2,70%					2,00%	304,75
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.882,90	1,75%						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.451,72	2,03%						
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.742,65	2,26%						
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	18.989,34	3,36%						
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.659,94	0,82%						
13	FERRAGENS	9.618,85	11.694,59	2,07%						
14	REVESTIMENTO	18.643,36	22.666,59	4,01%						
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	23.869,71	4,22%						
17	PINTURA	9.557,05	11.619,47	2,06%						
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	102,85	0,02%						
20	QUADRA	242.738,68	295.121,68	52,24%					1,00%	2.951,22
23	LIMPEZA	4.257,28	5.176,00	0,92%						
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	11.210,34	14.005,08	2,48%	50,00%	7.002,54	50,00%	7.002,54		
26	OUTROS	114,24	138,89	0,02%		0,00		0,00		
TOTAL MENSAL					4,20%	23.709,54	5,04%	28.501,62	7,25%	40.982,12
TOTAL ACUMULADO		464.381,20	564.970,21	100,00%	4,20%	23.709,54	9,24%	52.211,16	16,50%	93.193,28

LOCAL / DATA:

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: JONAS CEZAR PEREIRA **CREA:** 211570/D

Responsável legal: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGOL, S/N, BAIRRO CENTRO

4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
%	VALOR										
15,00%	4.751,85	40,00%	12.671,61	45,00%	14.255,56						
58,00%	8.837,78	40,00%	6.095,02								
						50,00%	4.941,45	50,00%	4.941,45		
35,00%	4.008,10	10,00%	1.145,17	10,00%	1.145,17	20,00%	2.290,34	20,00%	2.290,34	5,00%	572,59
10,00%	1.274,27	10,00%	1.274,27	10,00%	1.274,27	35,00%	4.459,93	20,00%	2.548,53	5,00%	637,13
10,00%	1.898,93	10,00%	1.898,93	10,00%	1.898,93	35,00%	6.646,27	20,00%	3.797,87	5,00%	949,47
								35,00%	1.630,98	35,00%	1.630,98
								40,00%	4.677,84	60,00%	7.016,76
				35,00%	7.933,31	35,00%	7.933,31	30,00%	6.799,98		
						35,00%	8.354,40	35,00%	8.354,40	30,00%	7.160,91
										10,00%	1.161,95
				50,00%	51,42	50,00%	51,42				
7,00%	20.658,52	25,00%	73.780,42	25,00%	73.780,42	20,00%	59.024,34	10,00%	29.512,17	8,00%	23.609,73
6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56	6,00%	310,56
										100,00%	138,89
7,39%	41.740,01	17,20%	97.175,98	17,82%	100.649,64	16,64%	94.012,01	11,48%	64.864,11	7,64%	43.188,97
23,88%	134.933,29	41,08%	232.109,27	58,90%	332.758,91	75,54%	426.770,92	87,02%	491.635,03	94,66%	534.824,00

